

УТВЕРЖДАЮ:
Технические директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Технический контролер Покосмаев А.Р.
должность, ФИО



Представитель потребителя Директор Марданова Г.З.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК Каменка
наименование потребителя, ИКУ
ул. Заречный пр., 31
адрес

Номер договора _____

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлены		
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	прямой 23.05.2022		
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	гар. об-ва отсутствует		
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = 7 мм; L= 7 м. 2d = _____ мм; L= _____ м.		
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во ТУ Всего 9 Сдано 9 Дата 23.05.2022 К-во ВВП Всего 2 Сдано 2 Дата 23.05.2022		
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно		
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	АКТ № 23/1820		
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в работе составлены		
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	зависимая схема		

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.			
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	Установлены сопла дросселя	А.А. Бондаренко	

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☐ пластинчатый; ☒ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных трубок

7

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;

Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Ген. дирек. Климов Ю.Г. прот. № 57-22-3438

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № О/Н от 18.07.20 13 года.

(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

_____, _____, _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнены

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

А.А. Бондаренко

С.А. Сидоров
Сидоров А.А.
Май Маргарита Г.З.