

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Алексей Константинович Быков должность, ФИО

Представитель потребителя

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК Каменск



наименование потребителя, ИТУ

г. Каменск, ул. Машинная 6,8

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	Не выполняется																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыты 01.07.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	Отсутствуют																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Сдано</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Сдано</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td></td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего			Сдано			Дата			К-во ВВП	Всего			Сдано			Дата				
К-во ТУ	Всего																							
	Сдано																							
	Дата																							
К-во ВВП	Всего																							
	Сдано																							
	Дата																							
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт N 232575																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	не требуется																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	не требуется		